

DIREZIONE TECNICA

**Riqualficazione e consolidamento
dell'infrastruttura hardware del Centro operativo
per gli impianti di gestione e controllo traffico**

PROGETTO ESECUTIVO

**CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI**

Elab .n.

PL001

Scala


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sabato Fusco

IL PROGETTISTA:



IGM Engineering S.p.A.
via al Ponte Reale, 5
16124 - Genova



Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data
00		IGM	IGM	IGM	Gennaio 2015
01		IGM	IGM	IGM	Marzo 2015
02					
03					

Codice Progetto :

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

prg	attività	mese 1				mese 2				mese 3				mese 4			
		week 1	week 2	week 3	week 4	week 5	week 6	week 7	week 8	week 9	week 10	week 11	week 12	week 13	week 14	week 15	week 16
1	consegna dei lavori	█															
2	approvvigionamento dei materiali	█	█	█	█												
3	adeguamenti rete e locali nodo primario e secondario						█										
4	installazione apparati nodo primario e secondario						█										
5	configurazione apparati nodo primario e secondario						█	█	█	█							
6	collaudi funzionali apparati									█							
7	migrazione sistemi su nuova architettura										█	█	█	█			
8	adeguamento sala controllo traffico e videowall												█	█	█	█	█
9	collaudi															█	█